

Wat te doen op en na plaatsingsdag

Plaatsingsdag (eigenaar aanwezig)

Water-elektra UTP-COAX 1

Bedrijfsklaar vanuit de hoofdwoning. Op de dag van plaatsing moet de elektra, water, UTP en COAX aangesloten kunnen worden.

Riolering 2

Op de dag van plaatsing moet riolering aangesloten kunnen worden.

Aansluiten twee delen 3

Nokaansluiting wordt gemaakt om waterdichtheid te garanderen.

Na plaatsing

Hemelwater 4

Hemelwaterafvoer aansluiten. Opties:

- naar bestaande sloot of zinkput
- met drainage slang inwateren in bodem
- met infiltratiekratten

Oplevering 5

Na vijftien werkbare dagen oplevering woning en sleuteloverdracht. Eigenaar aanwezig.

Grond aanbrengen 6

Grond aanbrengen tot aan de woning, wordt gedaan door eigenaar.

Advies is om tot 40 cm vanuit de woning een grindbed of kunstgras aan te leggen om opspattend water tegen te gaan.

Straatwerk 7

Straatwerk/terrein wordt door eigenaar aangelegd.

Narooiwerk- zaamheden 8

Maximaal 3 maanden narooiwerkzaamheden. Inplannen van aanpakken opleverpunten i.o.m. eigenaar.

Rijplaten

In overleg met transporteur en Barli de rijplaten weghalen, schoonmaken en walsen op kosten klant.