

Wat te doen voor plaatsing

Sonderen

1

Afspraak op locatie, eigenaar thuis. Rijbreedte 2,8 meter (standaard) of duurdere smallere rupsuitvoering, op kosten klant. Berijdbaarheid terrein, bespreken evt rijschade.

Funderen

2

Fundering wordt bepaald adhv sonderings- en funderingsrapport

Uitzetten

3

Uitzetten waar de woning komt. Hoekpunten: eigenaar zet hoekpunten uit met vier palen. Indien nog geen ruimte dan met twee piketten en plaatsingsrichting.

Hoogte t.o.v. NAP: tegel/steen met bovenkant op bovenkant vloer van Robuust woning stellen.

Uitgraven

Bij schroefpalen

4

Funderingsterrein uitgraven. Zie tekening grond- en leidingwerk. Ten opzichte van de bovenkant van de vloer moet er 40 cm ruimte zijn. Niet meer en niet minder. Dit bepaalt hoe diep je uit moet graven, of moet verhogen.

Palen plaatsen

5

Afspraak op locatie, eigenaar thuis. Streven is een aantal weken voor plaatsing woning de schroefpalen te plaatsen (1 dag werk met licht rupsvoertuig)

Er komen piketten op positie R1 en R2 (zie tekening grond- en leidingwerk) zodat u kunt kiezen waar u zelf uw riolering aanlegt.

Meterkast

6

Meterkast hoofdwoning inrichten (separaat proces, mag ook al vroeger)

Door eigenaar lokaal in te regelen. 3x 25 ampère (meestal apart groepenkast(je) t.b.v. Robuust woning in hoofdwoning. Doorsnede en type leiding bepalen in relatie tot de lengte van de kabel (i.v.m. invoer in woning buigbaar).

Vuilwaterriolering

7

Vuilwaterriolering aanleggen, streven minstens 2 weken voor plaatsing woning.

Op de tekening grond- en leidingwerk en in het veld staat aangegeven waar de vuilwaterriolering (110 cm) aangelegd dient te worden door eigenaar.

3 gleuven riolering onder en naast woning graven. Op tekening staat hoe diep en waar.

Water-elektra-UTP-COAX

8

Zoals op de tekening vermeld en in het veld gemarkeerd met piketten. Met standaard mantelbuis (wordt op locatie geleverd door Barli). Aanleg door eigenaar.

Water

Vanuit de hoofdwoning 22mm tyleneleiding tot 2,5 meter boven schroefpalen niveau.

Elektra

Vanuit de hoofdwoning geïsoleerde kabel 2,5 meter boven schroefpalen.

UTP

Vanuit de hoofdwoning 2,5 meter boven schroefpalen.

COAX

Vanuit de hoofdwoning 2,5 meter boven schroefpalen.

Rijplaten

9

Indien van toepassing rijplaten leggen. De transporteur brengt kosten hiervoor in beeld, tenzij eigenaar het zelf wil doen.